

SANDE HUS OG HYTTER AS

Postmyrveien 15 - 7391 Rennebu

LEVERINGSBESKRIVELSE FOR HYTTER UTFØRT I BINDINGSVERK SYSTEM 2000 - STANDARD

Bilag til kontrakt av _____ mellom
dato

Sande Hus og Hytter AS
og

kjøpers navn

Sande Hus og Hytter AS tlf. 950 93 400 fax 72 42 56 48	Trykksak nr. 06	Rev. 05.12. 2012
---	---------------------------	------------------------

Generelt

Leveringsbeskrivelsen er utarbeidet for å gi en spesifikasjon på hva som inngår i leveransen. Sammen med godkjente tegninger og kontrakt gir dette klare forutsetninger for kjøper.

Eventuelle tilleggsleveranser som avtales med den lokale salgskonsulent / forhandler og som ikke omfattes av kontrakten med Sande Hus og Hytter AS er ikke vårt ansvar.

Generelt leveres:

- Hjelp til byggeanmeldelse med nødvendige tegninger, se kontraktens bakside § 10.
- Tegninger av: plan, fundamentplan, fasader, snitt.
- Monteringsbeskrivelse.
- Byggeforsikring i 1 år fra leveringsdato. Hytter under 30 m² forsikres ikke.
- Transport inntil 200 km fra Berkåk. Ev. ferger / bompenger betales av kjøper.
- Transport utover 200 km tilbys til faste priser (se vilkår for transport på kontrakt).

KONTROLLISTE, MÅ BESVARES AV KJØPER

	JA	NEI
Er alle detaljer du har avtalt med selger kommet med på kjøpsdokumentene ?	X	
Er det skrevet avtale med Sande Hus og Hytter AS om andre ting enn byggesett og transport ?		X
Hvis ja, før opp hva avtalen gjelder:		

Plass til kommentarer:

Generelt om leveransen:

- **Alle innvendige overflater leveres med trelast i naturkvalitet. Det vil si: gulv, vegger og himlinger.**
- **Om produkter beskrives med leverandørnavn, står det SHH fritt å velge annen leverandør med tilsvarende/lignende produkt.**

TILFARERGULV PÅ STØPT PLATE (Standard løsning)

Funksjon	Standardleveranse	Endringer
Spikerslag.	48x48 mm tilfarere	
Tetting	Plast på plata, papp over isolasjonen	
Varmeisolering	5 cm GLAVA B mineralull	
Gulv	<ul style="list-style-type: none"> 20x137 mm gulvbord, furu. Nedtørket til ca. 9%, ubehandlet alt. - 20x137 mm hvit behandlet 	Pristillegg 135 kr/m²
Rom hvor gulvet skal flislegges kan leveres uten tilfarergulv. Oppgi hvilke rom dette gjelder: Bad, Vaskerom –		

BJELKELAGSGULV (alternativ løsning)

Funksjon	Standardleveranse	Endringer
Bærekonstruksjon	<ul style="list-style-type: none"> 48x148 mm bunnramme Kantbjelke 48x198 mm 48x198 + 48x48 mm gulvbjelker med 16x98mm imp. underliggende stubbloftbord 	
Vindtetting	<ul style="list-style-type: none"> stubbloft av trefiberplate, festet med 22x22 mm imp klemlekt papp over isolasjonen 	
Varmeisolering	<ul style="list-style-type: none"> 250 mm GLAVA B mineralull (150+100mm) 	
Gulv	<ul style="list-style-type: none"> 20x137 mm gulvbord, furu. Nedtørket til ca. 9%, ubehandlet alt. - 20x137 mm hvit behandlet 	Pristillegg 135 kr/m²
Badegulv	<ul style="list-style-type: none"> 48x198 mm gulvbjelker 16x98 mm imp. underliggende stubbloftbord. stubbloft av trefiberplate, festet med 22x22 mm imp. klemlekter. 200 mm GLAVA B mineralull 22 mm vannfaste sponplater 	Oppgi hvilke rom som skal ha nedsenket gulv:

HEMSGULV (finnes bare på enkelte modeller)

Funksjon	Standardleveranse	Endringer
Bærekonstruksjon	<ul style="list-style-type: none"> 148 mm gulvbjelker 	
Alternativ	<ul style="list-style-type: none"> A-takstol (Pristillegg) 	
Varmeisolering	<ul style="list-style-type: none"> 150 mm GLAVA B mineralull 	
Tetting	<ul style="list-style-type: none"> Papp på overside, innerveggfolie under 	
Gulv	<ul style="list-style-type: none"> 20x137 mm gulvbord, furu. Nedtørket til ca. 9%, ubehandlet alt. - 20x137 mm hvit behandlet 	Pristillegg 135 kr/m²
Himling	<ul style="list-style-type: none"> 14x120 mm skyggepanel m/skrå, furu 	
Trapp	<ul style="list-style-type: none"> SAMBATRAPPEN med/uten hjul og løftebeslag 	stryk det som ikke passer ang. hjul

GULV OPPSTUGGU (finnes bare på enkelte modeller)

Funksjon	Standardleveranse	Endringer
Bærekonstr.	48x198 mm gulvbjelker + nødvendige dragere (limtre eller stål)	
Varmeisolering	200 mm GLAVA B mineralull	
Tetting	Papp på overside, innerveggfolie under	
Gulv	<ul style="list-style-type: none"> 20x137 mm gulvbord, furu. Nedtørket til ca. 9%, ubehandlet alt. - 20x137 mm hvit behandlet 	Pristillegg 135 kr/m²
Himling	14x120 mm skyggepanel m/skrå, furu	
Trapp	Trapp i.h.t. tegning i ubehandlet furu	

YTTERVEGG

Funksjon	Standardleveranse	Endringer
Bærekonstruksjon	<ul style="list-style-type: none"> 36x148 mm stendere 2stk. 48x148 mm toppsviller, 1 stående og 1 liggende Bunnsvill 48x148 mm 	
Innv. utlekting	36x48 mm	
Utv. utlekting	36x48 mm (på flasken)	
Vindtetting	papp, festet med 11mm lekt	
Dampetting	0,15mm plast mellom 150 og 50 mm isolasjon	
Varmeisolering	150 + 50 mm GLAVA B mineralull	
Utvendig kledning	Tømmermannskledning av 16x148 mm over- og underligger, furu	
Papp innvendig	Innerveggfolie under innv. kledning	
Innvendig kledning	<ul style="list-style-type: none"> 14x120mm skyggepanel m/skrå, furu, på alle rom untatt badstu 14x120mm skyggepanel m/skrå, gran, på badstu Bad, alt. 2: 18mm rupanel + 13mm gipsplate 	

TERRASSEGULV

Funksjon	Standardleveranse	Endringer
Bærekonstruksjon	<ul style="list-style-type: none"> 73x173 mm imp. bunnramme 48x148 mm imp. gulvbjelker 	
Gulv	28x120 mm terrassebord	

REKKVERK

	<ul style="list-style-type: none"> 48x98 mm imp. stolper og spikerslag 16x148 mm liggende øverst, stående under Håndlist av 36x148 mm imp. med avrundet topp 	
--	---	--

INNERVEGGER

Funksjon	Standardleveranse	Endringer
Bærekonstruksjon	· 36x98 mm stendere og spikerslag	
Kledning	· 14x120 mm skyggepanel m/skrå, furu, på alle rom unntatt badstu · 14x120 mm skyggepanel m/skrå, gran, på badstu · Bad, alt. 2: 18 mm rupanel + 13 mm gipsplate	

TAK

Funksjon	Standardleveranse	Endringer
Bærekonstruksjon	· laminert mønedrager	
Varmeisolering og sperrer	· 300 mm GLAVA B mineralull mellom 300 mm høy K-bjelke med kantbjelke og utenpåliggende sperrer til gesimskasse	
Vindtetting/lufting	· Vindsperre, festet på tilfarerne med 36x48 mm lufterekt på høgkant På vinkelhytter med isolert oppvarmet sidefløy leveres krysslekting (2x 36x48).	
Damptetting	· 0,15 mm plast	
Overtro	· 18 mm rupanel	
Undertro/himling	· 14x120 mm skyggepanel m/skrå, furu	
Taktekking	· pappshingel, svart	
Raft/gavlkasse	· 5 stk. 16x98 mm, furu	
Vindskier	· 3 stk. 22x173 mm imp.	
Dekkbord	· 22x98 mm imp.	
Frontbord	· 2 stk. 22x98 mm imp.	

VINDUER

Alternativ 1:	· med stor rute i 2-lags isolerglass med småruter i klippssprosse og sidesving	
Alternativ 2:	· 2-lags energiglass horisontaldelt med spacer og sidesving	
Overflatebehandling	Hvit NCS S0502-Y	
Innvendige foringer	Hvit NCS S0502-Y	
	3 lags energiglass <i>tillegg</i>	

TERRASSEDØRER

Alternativ 1: Brukes sammen med kobla vindu	· med stor rute i 2-lags isolerglass og småruter i klipsramme	
Alternativ 2: brukes sammen med isolerglass-vindu	· med 2-lags isolerglass, pålimte sprosser	
Overflatebehandling	Hvit NCS S0502-Y	
Innvendige foringer	Hvit NCS S0502-Y	
	3 lags energiglass tillegg	

YTTERDØRER

	· med stående furupanel på utsiden, speil på innsiden		
	· låskasse med sylindrlås		
	· alt. med glass	pristillegg	
Overflatebehandling	begge sider, samme farge	begge sider, ulik farge	bare på utsiden
Innvendige foringer	Ubehandlet laminat.		
Ytterdører ferdig behandlet	Inkl	Tillegg	Tillegg

Standard farger er Rørosrød og Lillesandhvit. (stryk det som ikke passer)

Ved annen farge oppgi fargekode her: _____ **FARGE MÅ OPPGIES!!**

INNERDØRER

	· formpresset hvit 3 speil. · heltre furu med 3 speil, ubehandlet	
	· alt. med glass	pristillegg antall:
	· alt. 1,5 eller dobbeldør med eller uten glass (stryk det som ikke passer)	pristillegg antall:

BADSTUDØRER

	· Tylø DGM-72 , 71x185cm (glassdør)	
--	-------------------------------------	--

LISTVERK

Gulv	· 12x70mm furu	
Tak	· 12x45mm furu, glattkant med skrå topp	
Vindu/dører innv.	· 16x70 Profilert hvitmalt	
Vindu/dører utv.	· trykkimpregnert omramming	

SPIKER

	· All nødvendig spiker leveres. Hvis ikke annet er avtalt leveres maskinspiker.	
--	---	--

TAKRENNER

Isola ståltakrenner, svart	
----------------------------	--

TILLEGGSLEVERANSER (PRISTILLEGG)

Takhatt for soillufting	
Takhatt for ventilasjon	

ANDRE TILLEGGSLEVERANSER

Vi gjør spesielt oppmerksom på at følgende ikke inngår i leveransen: **Kjøkkeninnredning, baderomsinnredning, garderober, Piper og brannmurer. Membraner, flis, gulvbelegg og lignende. Ventilasjon utenom vindusventiler. Badstubenker. Torv for torvtak. Utvendige trapper.**

dato _____

kjøpers underskrift

Romskjema dato/kundes nav:

Vedlegg til leveringsbeskrivelse tryksak nr:

Revidert dato:

		Tak	vegg	gulv	Lister	annet
	Standard utførelse:	14x120 Skygge skrå	Alt A 14x120 Skygge skrå eller Alt B 14x170 Krokskogpanel	21x117 mm gulvbord, furu. Nedtørket til ca. 9%, ubehandlet	Gulv · 12x70mm furu Tak· 12x45mm furu, glattkant med skrå topp Vindu/dører innv.· 15x95mm furu (Kongsvollist)	
Nr	Rom					
1						
2						
3						
4						
5						
6						

7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
Hems						

Sande Hus og Hytter AS

tlf. 950 93 400 fax 72 42 56 48

Trykksak nr.

10

Rev.
21.01.
2010

Gjennomgått i møte

Dato

Sign: