

Utstyrsskjema



i henhold til NEK 400:2022

ROMTYPE	Areal	Antall dobble stikk	Antall brytere	Antall lyspunkt	Totalt el. punkter
Soverom 1	9	3	1	1	5
Soverom 2	6	2	1	1	4
Soverom 3	6	2	1	1	4
Soverom 4					
Soverom 5					
Soverom 6					
Kjøkken	15	4	1	1	6
Stue	26	7	1	1	9
Stue					
Hems	18	5	1	1	7
Ledig(feks stue,sov)					
Ledig(feks stue,sov)					
Ledig(feks stue,sov)					
Vaskerom					
Bad 1	5	1	1	1	3
Bad 2					
Bad / vaskerom					
Entre / Gang	6	2	1	1	4
Hall					
Mellomgang					
Vindfang					
Bod 1	3	1	1	1	3
Bod 2					
Bod 3					
WC					
Ledig(feks kjøkken,bad,vask,wc)					
Ledig(feks kjøkken,bad,vask,wc)					
Ledig(feks kjøkken,bad,vask,wc)					

TILLEGGSINFORMASJON	Stk/ meter	Antall dobble stikk	Antall brytere	Antall lyspunkt	Totalt el. punkter
Inngangsparti	1	1	1	1	3
Veranda / terrasse	1	1			1
Plass for TV/Musikkanlegg	1	3			3
Antall meter benkeplate	5	3			3
Spiseplass (en spiseplass pr enhet)	1	2			2
Trekkerør til innvendig svakstrømskap	1	1			1
Trekkerør for El-bil laderpunkt	1				

	Stk	Stikk/punkt			Totalt el. punkter
Opplegg for komfyr	1	1			1
Opplegg for vaskemaskin	1	1			1
Opplegg for oppvaskmaskin	1	1			1
Opplegg for kjøleskap	1	1			1
Opplegg for ventilator	1	1			1
Opplegg for autm.lekasjestopp	1	1			1
Ringeklokke					
Røykvarslere	2	2			2
Dokumentasjon iht. "5S"	1				
Komfyrvakt	1				
Overspenningsvern inkl varsling	1				
Opplegg til balansert ventilasjon	1				
Opplegg til fremtidig medisinsk kurs	1				
Fast tilkobling av VV-bereder	1				
Tilkobling av utjevnings-forbindelse	1				
Sikringsskap	1				

	Antall dobble stikk	Antall brytere	Antall lyspunkt	Totalt el. punkter
2) Totalt pr. enhet	46	10	10	66
Antall enheter (tot. antall punkt)				66

Kundenr.: _____ Hustype: _____ Portus _____

Tiltaksh.: Finn annonse 16.03.23 Tegn.nr.: _____

Byggeadresse: Tomt 11 Nestingsætra Tegn. Dato: _____

FH/DK: Lillehammer Sist revidert: _____

Dato: _____

Sign. tiltakshaver _____ Sign. BoligPartner _____

1) sikringsskap

* ca. 12 kurser

* overbelastningsvern, inntil 3x63A

2) Kortslutningsvern til og med sikringsskap er

ikke med i total punktberegning